

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/1	1021100001 Neubau Halle Wiechs	-310.000	-1.085.300	0	280.000	395.600	-719.700	-277.006,73	0,00	-277.006,73	Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.
1/1	1021100005 Schulcampus - Neubau	-2.500.000	-759.800	0	500.000		-2.759.800	-131.416,88	0,00	-131.416,88	Die Ausführungsplanung ist fortgeschritten. Die erste Beauftragung ist erfolgt. Geplanter Baubeginn ist das 3.Quartal 2019
1/1	1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-750.000	-754.100	0	100.000		-1.404.100	-13.278,37	0,00	-13.278,37	Die Ausführungsplanung wurde im 2. Quartal 2019 begonnen. Beauftragung der ersten Gewerke sind für den Dezember 2019 geplant.
1/1	1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-1.000.000	-338.100	0	600.000		-738.100	-40.923,10	0,00	-40.923,10	Fensteraustausch erfolgt in den Sommerferien 2019. Ausführungsplanung weiterer Teilmaßnahmen in zeitlich getrennten Bauabschnitten folgen. Ende der Baumaßnahme bedingt durch den Schulbetrieb frühestens 2022.
1/1	1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-150.000	-322.900	0	0		-472.900	-134,60	0,00	-134,60	Ausführungsplanung ist beauftragt. Der Baubeginn ist für 2021 geplant..
1/1	1021100009 Naturkita Bremt			0	0		0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100011 GS Fahrnau Altbau		-46.900	0		7.550	-39.350	-9.015,69	0,00	-9.015,69	Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird noch schlussgerechnet..
1/1	1021100012 THG Gesamtanierung		-488.400	0		28.360	-460.040	-26.612,20	0,00	-26.612,20	Die restliche Maßnahme Flachdachsanierung wird 2019 abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100015 Waldkita zweite Gruppe			0	0		0	76.021,00	76.021,00	76.021,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	0	-277.400	95.000			-182.400	-51.072,27		-51.072,27	Brandschutzmaßnahmen werden zur Zeit umgesetzt. Maßnahme wird bis 2020 abgeschlossen werden.
1/1	1021100018 THG Fahrradständer	0		0	0	15.000	15.000	0,00	13.503,90	13.503,90	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100019 GS Gersbach, Prallwand		-110.000	20.000			-90.000	-79.106,60		-79.106,60	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/1	1021100021 Schulcampus - Umbau Mensa	0		0			0	0,00		0,00	Die Ausführungsplanung ist beauftragt. Beginn der Bauarbeiten ist für Mitte 2021 geplant. Bauausführung ist abhängig weiterer Maßnahmen des Schulcampus.
1/1	1021100022 Museumskeller, 2. Fluchtweg		-55.300	0			-55.300	-30.709,54		-30.709,54	Fertig gestellt und muss noch Schlussgerechnet werden.
1/1	1021100024 Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	-225.000		0			-225.000	0,00		0,00	Wird zum Ende der Sommerferien abgeschlossen
1/1	1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung	-120.000		0			-120.000	0,00		0,00	Es liegen zwei Angebote vor. Vergabe ist noch nicht erfolgt.
1/1	1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg	-180.000		-20.000			-200.000	-11.650,10		-11.650,10	Baugenehmigung liegt vor. Vergabe der wichtigsten Gewerke sind erfolgt.
1/1	1021110003 JPH Brandschutz			-95.000			-95.000	0,00		0,00	Brandschutzarbeiten sind bis zum Ende der Sommerferien umgesetzt.
1/1	1041100001 THG Reinigungsmaschine	-1.500		0			-1.500	0,00		0,00	Wird für die Mehrzweckhalle Wiechs angeschafft.
1/1	1041110006 Erwerb v. bewegl. Vermögen			-37.200			-37.200	0,00		0,00	neue Stühle und Tische für die neue Halle Wiechs
1/1	1041110007 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-11.250			-11.250	-11.248,74		-11.248,74	Kühlräume Tafelladen Schopfheim
1/2	1031200001 Ausbau Scheffelstraße	-477.000	-453.400	0	90.000		-840.400	-439.426,60	0,00	-439.426,60	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit im Bau, die Fertigstellung ist für den 20.09.2019 vorgesehen.
1/2	1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-20.000		0			-20.000	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200005 Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	0	-99.000	0	0		-99.000	-2.248,65	0,00	-2.248,65	Die Maßnahme ist abgeschlossen aber noch nicht schlussgerechnet. Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Erschließungsträger erfolgt nach vorliegen der Gewährleistungsbürgschaft durch den Erschließungsträger.
1/2	1031200010 Erschließung LUS VII Straße	0		-8.230	0		-8.230	-8.207,56	0,00	-8.207,56	Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die für die Maßnahme bei der Investitionsnummer 1031200011 entnommenen Mittel, müssen im Haushalt 2020 neu angemeldet werden.
1/2	1031200011 Erschließung LUS West Straße	-360.000		90	260.000		-99.910	-272.207,56	261.046,78	-11.160,78	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit im Bau, die Fertigstellung ist für die erste Woche im Juli 2019 vorgesehen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
1/2	1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenst. u.Lang.)	-300.000	-112.000	105.000	0		-307.000	-2.320,50	0,00	-2.320,50	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung.

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/2	1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-600.000	-7.720	-170.000			-777.720	-88.693,96		-88.693,96	Die Sanierung der Rauschbach befindet sich zur Zeit in der Ausführung die im Haushalt bereitgestellten Mittel werden nicht ausreichen. Die Massen des belasteten Aushubmaterials sind bereits erreicht.
1/2	1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)	-550.000	-150.000	-100.000	200.000		-600.000	-13.157,21	0,00	-13.157,21	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Ausführung, die Fertigstellung ist für August vorgesehen. Dann findet die Übergabe des Platzes an BPD statt, da der Platz nach der Fertigstellung noch einige Zeit als Lagerflächen für den Innenausbau verwendet wird.
1/2	1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße		-28.400	0			-28.400	0,00		0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Der Feinbelag wurde nicht aufgebracht, dieser wird erst nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme ausgeführt. Hier wird für den Haushalt 2020 ein neuer Ansatz zum Einbau des Asphaltfeinbelages angemeldet.
1/2	1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-3.500	-3.300	0			-6.800	0,00		0,00	Der Spielplatz ist zur Zeit in der Planung, der Ausbau des Spielplatzes ist nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen für 2021 vorgesehen und mittelfristig im Haushaltsplan für 2021 erfasst.
1/2	1031200020 Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau		-200.000	0			-200.000	-7.295,65		-7.295,65	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch steht hier die Schlussrechnung der Firma Schmidt noch aus. Die Abrechnung der Maßnahme ist nach Vorlage der Schlussrechnung für das 3. jedoch spätestens im 4.Quartal 2019 vorgesehen.
1/2	1031200023 AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	0	-75.000	0			-75.000	-11.685,32		-11.685,32	Das Beschilderungskonzept ist abgeschlossen. Die Maßnahme Hauptstraße Ost ist noch nicht begonnen, hier muss auf Grund der negativen Stellungnahme von Seiten der Polizei die Planung nochmals überarbeitet werden, um sie dann zur Genehmigung der Gemeinderat vorzulegen.
1/2	1031200024 Sanierung Zuleitung Schwimmbad Schopfheim	-283.000	-518.000	0			-801.000	-786.523,22		-786.523,22	Die Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet. Die Abrechnung der Baumaßnahme ist für Oktober 2019 vorgesehen.
1/2	1031200026 Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstraße)	-30.000		0			-30.000	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200028 Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain	-80.500		0			-80.500	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200030 Erschließung West Ausgleichsmaßnahme	-283.000	-10.000	0			-293.000	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme		-254.760	8.140			-246.620	-2.663,28		-2.663,28	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung, zur Zeit liegt der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung des Ingenieurbüro Hydrotec beim Landratsamt Lörrach dieser wurde am 15.08.2018 zur Genehmigung weitergegeben. Wie zur Zeit bekannt ist, werden die im Haushalt veranschlagten Mittel für den Ausbau nicht ausreichen. Die noch zusätzlich benötigten Mittel müssen im Haushalt 2020 zusammen mit den entnommenen Mittel für die Maßnahme Lus VII Straße nachfinanziert werden.

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/2	1031200032 Neubau Brücke Ehner Fahrnau	-400.000		107.500			-292.500	-92.813,91		-92.813,91	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung. Im Moment wird die Realisierung einer Umleitung für den Fuß- und Radverkehr während der Bauzeit abgestimmt und erarbeitet. Die im Haushalt veranschlagten Mittel für 2019 und 2020 sind auf jeden Fall nicht ausreichend. Die Mehrkosten müssen im Haushalt 2020 zusammen mit den für andere Maßnahmen entnommenen Mittel nachfinanziert werden.
1/2	1031200033 Beleuchtung prov. Hubschrauberlandeplatz	-50.000		35.000				0,00		0,00	Die Maßnahme ist noch nicht begonnen, die bei der Investitionsmaßnahme Hubschrauberlandeplatz entnommenen Mittel, konnten dort auf Grund von Planungs- und Standortänderung eingespart werden.
1/2	1031200034 Stützmauer Zum Bühl Gersbach	-15.000		15.000			0	0,00		0,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1031200037 Erschließung Breitmatt, Straßenbau-und beleuchtung	-50.000		50.000			0	0,00		0,00	Die Maßnahme befindet sich in der Planung, zur Zeit wurde durch den Stadtplaner Herr Egi der Bebauungsplan ausgearbeitet und aufgestellt. Die an die Maßnahme Rauschbachstraße übertragenen Mittel müssen im Haushalt 2020 neu angemeldet werden.
1/2	1031200038 Gesamtsanierung Schwimmbad Schopfheim	-150.000		0			-150.000	-3.570,00		-3.570,00	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Auf Grund der Prioritätenliste Tiefbau (Gemeinderat vom 23.04.2019 TOP 2.4.2) wurde die Maßnahme für 2019 zurückgestellt. Die Ausführung erfolgt somit frühestens 2020.
1/2	1041200004 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	-47.000		0			-47.000	0,00		0,00	Maßnahme befindet sich in der Ausführung zur Zeit werden von Seiten der Bauhofleitung die notwendigen Unterlagen zur Vergabe zusammengestellt. Die Vergabe erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2019 so, dass die Geräte zu Beginn der Winterdienstbereitschaft im November zur Verfügung stehen.
1/2	1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-51.800		0			-51.800	-350,10		-350,10	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Ausführung, die Angebote für die neuen Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen sind erstellt. Auf Grund der Liefer- und Herstellungszeiten, ist mit der Abrechnung erst zum 3. bzw. 4.Quartal 2019 zu rechnen.
1/2	1051200002 Ausbau Haltepunkt Schlattholz			0	0		0		0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1051210001 Investitionszuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-15.000			-15.000	-12.242,45		-12.242,45	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die im Bereich der Wohnmobilstellplätze und im Bereich der Baumaßnahme Brücke Ehner Fahrnau entnommenen Mittel müssen bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2020 nachfinanziert werden.
1/3	1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb		-780.000	0	117.800	190.000	-472.200	-417.240,00	0,00	-417.240,00	Ausgabe plangemäß. Einnahmen: Beantagter Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor (TG Uehlin-Areal)
1/3	1011300002 Grundstücksverkehr	-1.010.000		0	1.952.200		942.200	-999.909,86	510.943,32	-488.966,54	Mehrausgaben in Höhe von ca. 162.000 € für Grunderwerb Stalten sowie Gehweg Scheffelstraße. Weniger Einnahmen aufgrund Wegfall Hebelschule sowie Bestandsgebäude Uehlin-Areal in 2019.
1/3	1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)		-208.000	0			-208.000	0,00		0,00	Planmäßiger Vollzug
1/3	1051300003 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Plan. u. Durchf.l		-50.000	0		30.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	Mittelabfluss voraussichtlich 4. Quartal 2019 nach Herstellung Innenhof Sparkasse (Vermessung und Abmarkung)
1/3	1051300004 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag		-5.600	0	9.200	9.200	12.800	0,00	0,00	0,00	Nicht in 2019 zu realisieren, da Bestandsgebäude Uehlin-Areal in 2019 nicht veräußert werden wird.
Summe Teilhaushalt I Bau und Technik		-9.997.300	-7.193.380	-20.950	4.109.200	675.710	-12.411.720	-3.842.730,65	981.515,00	-2.861.215,65	
2/1	1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-10.000		150			-9.850	0,00		0,00	Im Revier Schopfheim steht 2019 kein Grundstückserwerb an, dafür im Revier Gersbach

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
2/1	1012100002 Forst Gersbach Grundstücksverkehr	0		-150	0		-150	-142,80	6.974,20	6.831,40	Erwerb eines Grundstücks steht noch aus. Mehreinnahmen durch Grundstückstausch in Gersbach
2/1	1042110002 Erwerb v. immat. Vermögen	0		-50			-50	-50,00		-50,00	Stammkapitalerhöhung BGV
2/1	1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen			0	2.700		2.700		0,00	0,00	Planmäßiger Vollzug
2/1	1082100002 Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	-69.600		0	0		-69.600	-34.800,00	0,00	-34.800,00	Planmäßiger Vollzug
2/2	1042200002 Investitionspauschale Langenau	-30.200	-105.540	62.960			-72.780	0,00		0,00	Erledigt: Lautsprecheranlage Aussegnungshalle, Bewegungsparcours. Bisher keine weitere Maßnahmen angemeldet
2/2	1042200003 Investitionspauschale Raitbach	-9.500	-35.310	9.500			-35.310	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200004 Investitionspauschale Gersbach	-13.500	-22.600	13.500			-22.600	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200005 Investitionspauschale Eichen	-12.900	-70.400	12.900			-70.400	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200006 Investitionspauschale Enkenstein	-4.700	-23.370	4.700			-23.370	0,00		0,00	Es liegen bisher keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200007 Investitionspauschale Wiechs	-37.200	-73.700	74.400			-36.500	0,00		0,00	Beschaffung von Möbilar Halle Wiechs, 38.000,00 Euro
2/2	1042200008 Investitionspauschale Kürnberg	-4.700	-22.500	4.700			-22.500	0,00		0,00	Es liegen keine Maßnahmen für 2019 vor.
2/2	1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-16.300	-25.000	0			-41.300	-3.491,49		-3.491,49	Restlicher Mittelabfluss voraussichtlich im 3. und 4. Quartal 2019
2/2	1042200018 Einführung neuer Sitzungsdienst		-10.000	0			-10.000	-2.146,50		-2.146,50	Restlicher Mittelabfluss voraussichtlich im 3. und 4. Quartal 2019
2/2	1042200019 Zusätzliche Infoma Lizenzen		-3.500	0			-3.500	0,00		0,00	Maßnahme wird 08/2019 umgesetzt
2/2	1042200020 Einführung E-Mail-Archivierung		-7.770	0			-7.770	0,00		0,00	Angebotsaktualisierung und Umsetzung bis Ende Q3 2019
2/2	1042200021 Erneuerung Storage der Serverlandschaft		-32.700	0			-32.700	0,00		0,00	In Terminplanung der Umsetzung zusammen mit Erneuerung VMWare Server
2/2	1042200026 Upd. Telefonanl. MMS / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP		-1.200	0			-1.200	0,00		0,00	Noch keine Umstellung von Seite Telekom geplant
2/2	1042200027 Upd. Tel.anl. Rathaus / Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP		-7.500	0			-7.500	0,00		0,00	Noch keine Umstellung von Seite Telekom geplant
2/2	1042200028 Upd. Tel.anl. GS Fahrn. /Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP		-1.000	0			-1.000	0,00		0,00	Maßnahme ist umgesetzt
2/2	1042200034 Softwarelösung mpsFIM App / Mob.Erf. von Gräbern		-960	0			-960	0,00		0,00	Maßnahme ist umgesetzt
2/2	1042200035 Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange	-168.000		0			-168.000	0,00		0,00	Maßnahme ist in Planung
2/2	1042200036 Kosten für Digitalisierung der anstehenden Themen	-25.000		0			-25.000	0,00		0,00	Maßnahme wird in Teilbereichen umgesetzt. Mittelabfluss im 3. und 4. Quartal 2019
2/2	1042200037 INFOMA Modul eSteuerakte	-3.800		0			-3.800	0,00		0,00	Maßnahme ist umgesetzt
2/2	1042200038 Kosten f.d. Einrichtung e. freien WLAN Bibliothek	-3.500		0			-3.500	0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung / Verkabelungsarbeiten sind noch offen
2/2	1042200039 Neuer Plotter/ Scanner für CAD Pläne	-11.900		0			-11.900	0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung Mittelabfluss bis Anfang Q3
2/2	1042200040 RFID Selbstaustausch/Terminal/Rückgabeterminal	-42.000		0			-42.000	0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung / Verkabelungsarbeiten sind noch offen
2/2	1042200041 Update Office 2010 auf aktuelle Version	-63.000		0			-63.000	0,00		0,00	Maßnahme ist in Vorbereitung und Planung / Umsetzung mit Tausch Leasinggeräte
2/2	1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	-18.000		0			-18.000	0,00		0,00	Umsetzung im 3./4. Quartal 2019
2/2	1042200043 Digitale Beschilderung der Rathäuser	-83.500		0			-83.500	0,00		0,00	Planmäßiger Vollzug. Mittelabfluss im 2. Halbjahr
2/2	1042200044 Portrait Bürgermeister	-5.000		0			-5.000	0,00		0,00	Mittelabfluss voraussichtlich 3. oder 4. Quartal 2019
2/2	1042200045 Beamer Rathaussaal	-10.000		0			-10.000	0,00		0,00	Planmäßiger Vollzug. Mittelabfluss im 2. Halbjahr
2/2	1042210001 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.230			-1.230	-1.221,99		-1.221,99	Kauf ist erfolgt. Mehrkosten von 230 Euro. Deckung über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2/2	1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes		-37.300	0				0,00		0,00	Maßnahme ist in Umsetzung mit Terminalserver
Summe Teilhaushalt II Zentrale Dienste		-642.300	-480.350	181.380	2.700	0	-901.270	-41.852,78	6.974,20	-34.878,58	
3/1	1033100001 Löschwasserbevorratung Raitbach	-37.000	-143.820	-32.500		19.400	-193.920	-7.624,69	0,00	-7.624,69	Maßnahme ist in Umsetzung.
3/1	1043100005 Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12) Stadt	-70.000	-600.000	0	50.000		-620.000	-41.504,27	0,00	-41.504,27	Planmäßiger Vollzug. Lieferung voraus. 09./2019
3/1	1043100007 HLF 10/6 Abteilung Stadt	-172.500		0	0		-172.500	0,00	0,00	0,00	Ausschreibung in Bearbeitung
3/1	1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-22.500		-1.610			-24.110	-12.055,18		-12.055,18	in Bearbeitung
3/2	1043200005 Beschaffung Ausgabeständer Gelbe Säcke	-2.500		0			-2.500	-1.930,30		-1.930,30	abgeschlossen
3/2	1043210004 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.470			-1.470	-1.463,76		-1.463,76	abgeschlossen
3/2	1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-14.100		0			-14.100	0,00		0,00	in Bearbeitung
3/2	1053200002 Investitionszuschuss Raitbach	-1.500		0			-1.500	0,00		0,00	in Bearbeitung
3/2	1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-10.800		0			-10.800	0,00		0,00	in Bearbeitung

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen		Verschiebungen	Einzahlung		Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		HH-Ansatz	HH-Rest	30.06.2019	HH-Ansatz	HH-Rest		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
3/2	1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort	-45.000		0			-45.000	-2.520,42		-2.520,42	in Bearbeitung
3/2	1053200006 Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen	-4.300		0			-4.300	0,00		0,00	in Bearbeitung
3/2	1053200008 Investitionszuschuss Auenland		-76.900	0			-76.900	-1.422,05		-1.422,05	in Bearbeitung
3/3	1033300002 Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	-40.000		0			-40.000	0,00		0,00	Geänderter OR- und Gemeinderatsbeschluss erforderlich.
3/3	1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software		-2.820	0			-2.820	0,00		0,00	EDV-Konzeption ist noch nicht abgeschlossen
3/3	1043300007 Fußballtore für Bolzplätze	-3.500		0			-3.500	0,00		0,00	Ersatzbeschaffung erfolgt im 3. Quartal
3/3	1043300010 Unterstand Skateranlage	-8.000		0			-8.000	0,00		0,00	Umsetzung der Maßnahme ist von Grundstücksverhandlungen abhängig.
3/3	1043300011 Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.	-25.000		0			-25.000	0,00		0,00	Planung und Gestaltung begonnen, Ausführung im Herbst
3/3	1043300012 Schrankwand für die GS Langenau	-3.000		0			-3.000	-3.000,00		-3.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen.
3/3	1043310002 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.020			-1.020	-1.013,65		-1.013,65	Telefonanlage Dr. Max-Metzger-Schule
3/3	1043310004 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-4.450			-4.450	-4.408,75		-5.454,76	EDV-Geräte THG
3/3	1043310008 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.730			-1.730	-1.727,64		-1.727,64	digitales schwarzes Brett FES
3/3	1043310010 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-30.200			-30.200	-30.190,72		-30.190,72	Bewegungsparcour Langenau. Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
3/3	1053300001 2 Raten Zuschuss SVS-Heim	0	-270.000	0			-270.000	0,00		0,00	Aktueller Sachstand der Planungen ist nicht bekannt.
3/3	1053300002 Zuschuss an FV Fahrnau	-250.000		0			-250.000	-50.000,00		-50.000,00	1. Rate des Zuschusses ist ausbezahlt worden
3/3	1053300003 Zuschuss a. Schweigmatt Verein Wohnmobilstellpl.	-5.000		5.000			0	0,00		0,00	Gelder für die Reparatur der Pumpen zur Verfügung gestellt.
3/4	1033400001 Umgestaltung Friedhof Fahrnau		-95.000	0			-95.000	-32.147,77		-32.147,77	Abschluss Maßnahme Ende August
3/4	1033400002 Sternchenfeld (Friedhof)	-50.000		0			-50.000	0,00		0,00	Planung und Gestaltung begonnen, Ausführung im Herbst
3/4	1033400003 Halbanonymes Grab Friedhof Raitbach	-5.000		0			-5.000	0,00		0,00	Auftragsvergabe im Juli erfolgt
3/4	1043400003 Grabschalung für Erdbestattung	-1.500		0			-1.500	-1.371,45		-1.371,45	abgeschlossen
3/4	1043400004 Neue Einrichtung Trauzimmer	-6.800		0			-6.800	0,00		0,00	Auftragsvergabe im August geplant
3/4	1043400005 Rüttelplatte	-1.500		0			-1.500	-1.351,84		-1.351,84	abgeschlossen
3/4	1043400006 Edeltisch für Waschungen	-2.000		0			-2.000	-1.630,35		-1.630,35	abgeschlossen
3/4	1043410002 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0		-1.930			-1.930	-1.660,46		-1.660,46	Lautsprecheranlage Kapelle Langenau und GPS Bagger
Summe Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung		-781.500	-1.188.540	-69.910	50.000	19.400	-1.970.550	-197.023,30	0,00	-198.069,31	
Gesamtsumme Investitionen		-11.421.100	-8.862.270	90.520	4.161.900	695.110	-15.283.540	-4.081.606,73	988.489,20	-3.094.163,54	