

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen verfügbar	Verschiebungen	Einzahlung	Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		(HH-Ansatz+HH-Rest)	30.06.2020	(HH-Ansatz+HHRest)		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/1	1021100001 Neubau Halle Wiechs	-45.000	0	0	-45.000	-22.024,80		-22.024,80	Mängelbhebungen laufend
1/1	1021100004 Bildungshaus Langenau	-30.000	0	0	-30.000	-20.644,28		-20.644,28	Wettbewerb abgeschlossen
1/1	1021100005 Schulcampus - Neubau	-5.198.810	0	1.358.000	-3.840.810	-3.321.775,86	0	-3.321.775,86	Teilauszahlungen für Zuschüsse wurden beantragt. Mängelbhebungen laufend
1/1	1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-6.725.550	0	900.000	-5.825.550	-2.418.306,54	0	-2.418.306,54	Teilauszahlungen für Zuschüsse wurden beantragt. Maßnahme laufend
1/1	1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-4.439.070	0	1.400.000	-3.039.070	-423.685,63	0	-423.685,63	Teilauszahlungen für Zuschüsse wurden beantragt. Maßnahme laufend
1/1	1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-1.401.490	0	0	-1.401.490	-434.539,17		-434.539,17	Maßnahme laufend
1/1	1021100011 GS Fahrmau Altbau	-15.300	0	0	-15.300	-15.007,40		-15.007,40	Maßnahme abgeschlossen.
1/1	1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	-278.920	0	0	-278.920	-12.850,12		-12.850,12	Maßnahme laufend
1/1	1021100021 Schulcampus - Umbau Mensa	-502.440	365.000	0	-137.440	-29.485,85		-29.485,85	In Planiung
1/1	1021100022 Museumskeller, 2. Fluchtweg	-2.050	0	0	-2.050	0,00		0,00	Maßnahme abgeschlossen.
1/1	1021100024 Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	-25.640	0	0	-25.640	-661,61		-661,61	Mängelbhebungen laufend
1/1	1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung	-797.320	0	112.700	-684.620	-42.621,09	0	-42.621,09	Teilauszahlungen für Zuschüsse wurden beantragt. Maßnahme laufend
1/1	1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg	-15.000	0	30.000	15.000	0,00	30.000,00	30.000,00	Mängelbhebungen laufend
1/1	1021100027 Nahwärmekonzept (Dr. M.-M.-Schule Alt- und Neubau)	-80.000	0	0	-80.000	0,00		0,00	Maßnahme laufend
1/1	1021100028 Kita am Markt, San. Brandschutz, Elektro u. Mod.	-1.128.930	0	600.000	-528.930	-127.804,83	0	-127.804,83	Maßnahme laufend
1/1	1021100029 Rathaus ehem. Amtsgericht Brandschutz	-62.170	150	0	-62.020	-40.397,45		-40.397,45	Maßnahme laufend
1/1	1021100032 SVS Sportheim, Bewässerungsanlage (n. Vereinsheim)	-36.230	0	0	-36.230	-5.845,52		-5.845,52	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnug laufend.
1/1	1021100033 Kita Langenau Aufstockung	-1.079.090	0	200.000	-879.090	-162.968,08	0	-162.968,08	Maßnahme laufend
1/1	1021100034 Kita Langenau, Sonnenschutz	-4.000	0	0	-4.000	0,00		0,00	Maßnahme laufend
1/1	1021100035 Schulcampus - Gebäude HWT	-200.280	135.000	0	-65.280	-27.729,10		-27.729,10	In Planung
1/1	1021100036 Anbau Maibergsaal, Enkenstein	-10.000	0	0	-10.000	0,00		0,00	In Planung
1/1	1021100038 Kita am Markt, Außenanlage	-40.000	0	0	-40.000	0,00		0,00	Maßnahme laufend
1/1	1021110006 Rathaus Langenau	0	-4.070	0	-4.070	-4.065,80		-4.065,80	Maßnahme abgeschlossen.
1/1	1041100005 Rasenmäher für Halle, Schule, Kita in Gersbach	-1.600	-150	0	-1.750	-1.698,49		-1.698,49	Maßnahme abgeschlossen.
1/1	1041100006 Kita Bremt- Geschirrspülmaschine	-4.600	0	0	-4.600	-3.610,53		-3.610,53	Maßnahme abgeschlossen.
1/1	1041110005 THG	0	-4.100	0	-4.100	-4.098,37		-4.098,37	Maßnahmen im Bauunterhalt
1/1	1041110008 TG Uehlin-Areal	0	-55.580	0	-55.580	-55.578,13	0,00	-55.578,13	Maßnahme abgeschlossen, Reserve für Schutzmaßnahmen
1/1	1041110012 Kita Langenau	0	-2.200	0	-2.200	-2.197,10		-2.197,10	Maßnahme abgeschlossen.
1/2	1011210002 Gemeindestraßen	0	-490	0	-490	-487,12		-487,12	Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet
1/2	1031200001 Ausbau Scheffelstraße	-12.000	880	196.000	184.880	-5.000,00	0,00	-5.000,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1031200003 Straßenlampe in Raitbach am Bahnhof	-7.000	-910	0	-7.910	-7.908,25		-7.908,25	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrmau	-61.430	0	0	-61.430	-11.496,79		-11.496,79	Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Das endgültige Ausführungskonzept ist auf Grund des gestoppten Bauvorhaben noch nicht abschließend geklärt.
1/2	1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-471.400	0	0	-471.400	-11.417,93	0,00	-11.417,93	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Planung. Zur Zeit werden die Grundstücksankäufe getätigt.
1/2	1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-330.080	0	0	-330.080	-61.786,40		-61.786,40	Maßnahme Abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt noch
1/2	1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)	-6.500	-7.120	0	-13.620	-8.556,12		-8.556,12	Maßnahme Abgeschlossen
1/2	1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße	-71.000	0	0	-71.000	-51.440,42		-51.440,42	Straße Fertiggestellt und abgerechnet, Bäume werden noch gepflanzt.
1/2	1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-131.800	0	0	-131.800	-121.237,84		-121.237,84	Maßnahme abgeschlossen.
1/2	1031200023 AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	-45.890	7.750	0	-38.140	-453,78		-453,78	Maßnahme noch nicht begonnen
1/2	1031200028 Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain	-21.000	0	0	-21.000	0,00		0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
1/2	1031200030 Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme	-120.650	50.000	0	-70.650	-43.770,05		-43.770,05	Maßnahme in Planung
1/2	1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	-520.350	3.060	0	-517.290	-130.047,20		-130.047,20	Maßnahme Abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt noch
1/2	1031200034 Stützmauer Zum Bühl Gersbach	-23.000	0	0	-23.000	0,00		0,00	Maßnahme in Planung
1/2	1031200036 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	-50.000	0	0	-50.000	0,00		0,00	Maßnahme in Planung

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen verfügbar	Verschiebungen	Einzahlung	Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		(HH-Ansatz+HH-Rest)	30.06.2020	(HH-Ansatz+HHRest)		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
1/2	1031200039 Erschließung Baugebiet Stalten in Langenau	-521.880	0	554.000	32.120	-225.103,57	266.062,27	40.958,70	Die Maßnahme befindet sich im Bau, der Kanal-Wasserversorgung- und Straßenbau ist weitestgehend abgeschlossen, Die Baumpflanzenarbeiten, die Ertüchtigung des Entwässerungsgrabens und die Herstellung des Kinderspielplatzes stehen noch aus. Zum jetzigen Stand reichen die veranschlagten Mittel für die Baumaßnahme aus. Die Abrechnung der Gersamtmaßnahme wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 erfolgen.
1/2	1031200044 Erschließung Stalten Langenau - Kinderspielplatz	-12.500	0	0	-12.500	-4.186,97		-4.186,97	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.
1/2	1031200047 Zuschuss Planung Radschnellverbindung LK Lörrach	-20.000	0	0	-20.000	0,00		0,00	Die Maßnahme befindet sich in der Planung.
1/2	1031200048 Schwimmbad Schopfheim Übertragung an EB Vers.b.	0	0	1.466.000	1.466.000	10202,04	1.420.484,14	1.430.686,18	Die Übertragung des Bades in die Versorgungsbetriebe ist erfolgt, die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.
1/2	1031200049 Brücke Fetzenbach Gersbach	-55.500	0	0	-55.500	-19.040,00		-19.040,00	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit im Bau.
1/2	1031200054 Campus FES - barrierefreie Bushaltestelle/FGÜ	-10.000	0	0	-10.000	0,00		0,00	Maßnahme gestrichen, Mittel für Planung barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des ZOB in Schopfheim verwendet.
1/2	1031200055 Füllstandsmessungen Rückhaltebecken	-90.000	0	0	-90.000	0,00		0,00	Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Umsetzung.
1/2	1031200057 Gehweg Silberrankstraße (Wiechs)	-95.000	0	65.000	-30.000	0,00	0,00	0,00	Maßnahme verschoben auf 2022, Planung 2021.
1/2	1031210012 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	0	-18.030	0	-18.030	-18.019,77	0,00	-18.019,77	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-80.000	0	0	-80.000	-27.462,21		-27.462,21	Die Geräte im Bereich des Kinderspielplatz Wallstraße sind ausgetauscht, die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Spielgeräte für den Kinderspielplatz in Eichen sind bestellt, die Lieferung steht noch aus. Die Installation der Geräte auf dem Spielplatz ist für die Monate November und Dezember vorgesehen. Sollte der Aufbau witterungsbedingt nicht möglich sein, erfolgt dieser im ersten Quartal 2022, die Restmittel müssten in diesem Fall als Haushaltsrest übertragen werden.
1/2	1041200009 Verkauf Winterdienstgeräte an EB Bauhof	0	0	61.700	61.700		0	0,00	Der Verkauf der Winterdienstgeräte ist erfolgt, die Maßnahme ist somit abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1041210002 Erwerb v. bew. Vermögen	0	-6.410	0	-6.410	-6.400,66		-6.400,66	Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
1/2	1051200003 Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	-500.000	0	0	-500.000	-7.252,38		-7.252,38	Maßnahme befindet sich in der Planung die Mittel werden vom Landratsamt Lörrach abgerufen.
1/3	1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb	-58.380	55.580	14.000	11.200	0,00	0	0,00	Maßnahme abgeschlossen
1/3	1011300002 Grundstücksverkehr	-483.000	990	1.700.000	1.217.990	-7.909,79	105685	97.775,21	Verkauf von 8 Bauplätzen im Baugebiet "Stalten" im 3. und 4. Quartal 2021, Notartermine stehen fest. Verkauf Rathausstraße 4 und Uehlin-Bestandsgebäude Hauptstraße 40 beschlossen jedoch Notartermin voraussichtlich erst im 1./2. Quartal 2022
1/3	1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)	-142.360	0	0	-142.360	0,00		0,00	Übertragung in 2022 vorgesehen.
1/3	1031300002 Wiederaufbau städtische Viehschthütte Gersbach Ka	-40.000	0	25.000	-15.000	-13.463,17	13463,17	0,00	Maßnahme abgeschlossen.
1/3	1051300004 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag	-5.600	0	9.300	3.700	0,00	34055	34.055,00	Ob Ausgleichsbeträge anfallen steht erst nach Abrechnung des Sanierungsgebietes fest. Der Kaufpreis Uehlin-Bestandsgebäude inkludiert evtl. entstehende Ausgleichsbeträge. Die Ansätze sind auf 0 zu setzen.
Summe Teilhaushalt I Bau und Technik		-26.109.810	519.350	8.691.700	-16.898.760	-7.949.834,13	1.869.749,58	-6.080.084,55	
2/1	1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-12.500	10.440	6.000	3.940	-276,00	0,00	-276,00	siehe Erläuterung nächste Position
2/1	1012100002 Forst Gersbach Grundstücksverkehr	0	-10.940	0	-10.940	-10.844,62	5.500,00	-5.344,62	Kauf eines Grundstückes in Gersbach. fläche wird alsHOIzlagerplatz der FBG Kleines Wiesental zurVerfügung gestellt.
2/1	1032110001 Stadtwald	0	-4.335	0	-4.335	-4330,5		-4.330,50	In Klärung
2/1	1042100002 Software HH-Plan Vorbericht und Grafiken	-7.500	0	0	-7.500	0,00		0,00	Maßnahme derzeit zurückgestellt
2/1	1042100003 Funkfällkeil Stadtwald	-3.000	1.450	0	-1.550	-1.453,44		-1.453,44	Geräte konnte kostengünstiger beschafft werden.
2/1	1042100008 Ersatzbeschaffung GPS Messgerät	-9.500	-2.150	0	-11.650	-11645,17		-11.645,17	Geräte wurden beschafft
2/1	1042110001 Stadtwald	0	-1.450	0	-1.450	-1.445,38		-1.445,38	Schneeketten Traktor Forst

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen verfügbar	Verschiebungen	Einzahlung	Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		(HH-Ansatz+HH-Rest)	30.06.2020	(HH-Ansatz+HHRest)		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
2/1	1042110002 Steuerungsunterstützung, Controllin inkl. Beteilig	0	-100	0	-100	-100,00		-100,00	Erhöhung Stammkapital beim BGV
2/1	1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen	0	0	2.700	2.700		2378,91	2378,91	Tilgung gewährter Darlehen planmäßiger Verlauf
2/1	1082100002 Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	-88.600	0	11.000.000	10.911.400	-52200	0	-52200	Erfolgt entsprechend dem Bedarf, Derzeit ist eine Kreditaufnahme in 2021 vorgesehen. Ein Teil wird übertragen werden müssen.
2/2	1022210001 Grill- und Schutzhütte Eichen	0	-970	0	-970	-198,68		-198,68	Maßnahme ist abgeschlossen. Deckung über Investitionspauschale
2/2	1042200002 Investitionspauschale Langenau	-158.990	36.170	0	-122.820	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt Üpl bei Rathaus Langenau Üpl bei Kita Langenau
2/2	1042200003 Investitionspauschale Raitbach	-58.510	10.500	0	-48.010	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt
2/2	1042200004 Investitionspauschale Gersbach	-43.150	13.100	0	-30.050	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt
2/2	1042200005 Investitionspauschale Eichen	-98.050	13.100	0	-84.950	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt Üpl Grill- und Schutzhütte Eichen
2/2	1042200006 Investitionspauschale Enkenstein	-31.420	4.800	0	-26.620	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt
2/2	1042200007 Investitionspauschale Wiechs	-145.700	36.770	0	-108.930	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt; ÜPL Ortsverwaltung Kürnberg
2/2	1042200008 Investitionspauschale Kürnberg	-36.200	5.340	0	-30.860	0,00		0,00	Ansatz 2021 gemäß Prioritätenliste gesperrt
2/2	1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes	-16.620	0	0	-16.620	-15.649,69		-15.649,69	Maßnahme in Umsetzung bis Ende Q4
2/2	1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-15.100	0	0	-15.100	0,00		0,00	Maßnahme abgeschlossen. Weitere benötigte Büroeinrichtungen werden von den FG finanziert.
2/2	1042200018 Einführung neuer Sitzungsdienst	-3.200	0	0	-3.200	-2.841,14		-2.841,14	Maßnahme in Umsetzung bis Ende Q4
2/2	1042200027 Upd. Tel.anl. Rathaus / Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP	-7.500	7.500	0	0	0,00		0,00	Beschaffung von Software
2/2	1042200035 Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange	-22.470	22.470	0	0	0,00		0,00	Beschaffung von Laptops
2/2	1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	-16.000	0	0	-16.000	0,00		0,00	Maßnahme in Umsetzung bis Ende Q4
2/2	1042200045 Beamer Rathaussaal	-9.290	0	0	-9.290	0,00		0,00	Beamer abgeschlossen. Einrichtung Lautsprecher, Verkabelung und Medientechnik für die Regelung der Mikrofonanlage/Beamer noch offen.
2/2	1042200047 Ausrüst. Bsp.zi (Hauptstr. 23) mit Videokonf.lösu	-13.500	0	0	-13.500	0,00		0,00	Maßnahme in Planung
2/2	1042200048 Software Dokum.-Management-System (DMS)	-81.000	3.990	0	-77.010	0,00		0,00	Maßnahme noch nicht begonnen; Umsetzung offen
2/2	1042200049 Softwareumstieg Zeiterfassung	-26.300	0	0	-26.300	-25.161,96		-25.161,96	Maßnahme abgeschlossen
2/2	1042200051 Software WinOWIG mobil	-9.000	0	0	-9.000	0,00		0,00	Maßnahme in Planung
2/2	1042200052 Stadtbüro Erneuerung Passdrucker	-4.500	0	0	-4.500	-3.344,66		-3.344,66	Maßnahme in Umsetzung
2/2	1042210001 Organisation und EDV	0	-41.250	0	-41.250	-41.228,74		-41.228,74	Maßnahme sind abgeschlossen. Beschafft wurden Coronabedingte Laptops und weitere EDV Ausstattungen
2/2	1042210012 Ortsverwaltung Eichen	0	-1.225	0	-1.225	-1.224,99		-1.224,99	Beschaffung eines Beamers
2/2	1042210013 Ortsverwaltung Kürnberg	0	-940	0	-940	-934,99		-934,99	Beschaffung eines Beamers
Summe Teilhaushalt II Zentrale Dienste		-917.600	102.270	11.008.700	10.193.370	-172.879,96	7.878,91	-165.001,05	
3/1	1043100006 Einsatzleitwagen (ELW) Stadt	-70.000	0	0	-70.000	-12173,91	0,00	-12.173,91	Anschaffung in Bearbeitung
3/1	1043100007 HLF 10/6 Abteilung Stadt	-337.610	0	20.000	-317.610	-357,00	0,00	-357,00	Maßnahme in Umsetzung
3/1	1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-4.500	-3.410	0	-7.910	-7.906,72		-7.906,72	Maßnahme abgeschlossen
3/1	1043100012 HLF 10/6 Abteilung Gersbach	-250.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00	HH Sperre gemäß Prioritätenliste
3/1	1043100020 Beschaffung von 2 Verkehrszählgeräten	-4.500	-120	0	-4.620	-4.617,20		-4.617,20	Maßnahme abgeschlossen.
3/1	1043110001 Feuerwehr	0	-5.260	0	-5.260	-1.436,33		-1.436,33	Beschaffung von dringendem notwendigem EDV-Zubehör, sowie eines Hygiene-Rollkoffers.
3/2	1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-9.000	0	0	-9.000	-5.681,39		-5.681,39	Maßnahme in Umsetzung; Problem Handwerkertermine, ggf. Übertragung nötig
3/2	1053200002 Investitionszuschuss Raitbach	-4.000	0	0	-4.000	0,00		0,00	Maßnahme in Umsetzung; Problem Handwerkertermine, ggf. Übertragung nötig
3/2	1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-7.000	0	0	-7.000	0,00		0,00	Maßnahme in Umsetzung; Problem Handwerkertermine, ggf. Übertragung nötig
3/2	1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort	-56.100	15.390	0	-40.710	0,00		0,00	Maßnahme in Umsetzung; Problem Handwerkertermine, ggf. Übertragung nötig; Merkmosten zu befürchten
3/2	1053200007 Investitionszuschuss Familienzentrum	-15.000	0	0	-15.000	0,00		0,00	Maßnahme in Umsetzung; Problem Handwerkertermine, ggf. Übertragung nötig
3/2	1053200008 Investitionszuschuss Auenland	-14.820	0	0	-14.820	-4.901,70		-4.901,70	Maßnahme in Umsetzung; Problem Handwerkertermine, ggf. Übertragung nötig
3/2	1053200010 Baukostenzuschuss Kita Oberfeld	-185.000	0	0	-185.000	0,00		0,00	Auszahlung folgt in Kürze. Mehrauszahlung in Höhe von -10.000 EUR zu erwarten: Deckung über KT 3650010100; KS 1032130002; SK 4318000 vorgesehen.

FG	Investitionsnr. und Beschreibung	Auszahlungen verfügbar	Verschiebungen	Einzahlung	Zuschuss	Rechnungsergebnis			Erläuterungen Fachgruppe
		(HH-Ansatz+HH-Rest)	30.06.2020	(HH-Ansatz+HHRest)		Auszahlung	Einzahlung	Zuschuss	
3/2	1053210001 Kita Freie Träger	0	-15.390	0	-15.390	-15.386,74		-15.386,74	Zuschuss Katholischer Kindergarten
3/3	1033300002 Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	0	0	0	0	0,00	29560	29.560,00	Maßnahme kann erst im Frühjahr 2022 durchgeführt, da noch Gremienbeschlüsse ausstehen.
3/3	1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software	-2.820	0	0	-2.820	0,00		0,00	Auftrag erteilt, Ausführung im 4. Quartal
3/3	1043300011 Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseintr.	-15.000	0	0	-15.000	0,00		0,00	Auftragsvergabe erfolgt im 4. Quartal
3/3	1043300017 Ertüchtigung der Beleuchtung Stadthalle -Traverse-	-8.000	0	0	-8.000	-5.629,56		-5.629,56	Maßnahme abgeschlossen
3/3	1043310004 Theodor-Heuss Gymnasium	0	-17.900	0	-17.900	-17.898,40		-17.898,40	Die Anschaffung der Schule haben den Wert der GWG-Grenze überschritten und werden im Finanzhaushalt gebucht und im Ergebnishaushalt gesperrt.
3/3	1043310008 Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	0	-28.830	0	-28.830	-28.821,80		-28.821,80	Die Anschaffung der Schule haben den Wert der GWG-Grenze überschritten und werden im Finanzhaushalt gebucht und im Ergebnishaushalt gesperrt.
3/3	1043310011 Museum	0	0	0	0	-5.700,00	5700	0,00	Ankauf von Kunstgegenständen die den Wert der GWG-Grenze überschritten haben, die Ausgaben werden im Finanzhaushalt gebucht und im Ergebnishaushalt gesperrt.
3/3	1053300002 Zuschuss an FV Fahrenau	-120.000	0	0	-120.000	-120000		-120000	Maßnahme abgeschlossen
3/4	1033400004 Halbanonymes Grab Friedhof Schopfheim	-70.000	0	0	-70.000	-15.956,45		-15.956,45	Maßnahme begonnen, Abschluss voraussichtlich April 2022
3/4	1043400007 Anhänger	-4.000	0	0	-4.000	-3.896,00		-3.896,00	Maßnahme abgeschlossen
3/4	1043400008 Rasenmäher	-1.300	0	0	-1.300	-1.125,00		-1.125,00	Maßnahme abgeschlossen
Summe Teilhaushalt III Bügerservice und Ordnung		-1.178.650	194.480	20.000	-964.170	-251.488,20	35260	-216.228,20	
Gesamtsumme Investitionen:		-28.206.060	816.100	19.720.400	-7.669.560	-8.374.202	1.912.888	-6.461.314	